

中国石化销售股份有限公司
江苏盐城未来城加油站
竣工环境保护自主验收意见

2023 年 08 月 31 日，中国石化销售股份有限公司江苏盐城石油分公司根据江苏盐城未来城加油站竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、中国石化销售股份有限公司江苏盐城未来城加油站环境影响报告表和审批意见等要求，组织江苏盐城未来城加油站竣工自主验收。成立了由建设单位、监测单位和专业技术专家组成的验收工作组（名单附后），通过现场核查、资料查阅、汇报交流等形式对项目污染防治设施建设、运行情况进行核查，形成如下意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

中国石化销售有限公司江苏盐城未来城加油站位于盐城市盐南高新区南环路北侧、胜利路西侧。主要提供汽油、柴油加油服务。

本项目共有职工 9 人，全年作业天数 365 天，三班制，每班 8 小时。

（二）环保审批情况及建设过程

本项目 2021 年 11 月委托江苏智鑫环境科技有限公司完成环境影响报告表，于 2021 年 12 月 21 日取得盐城市生态环境局盐南高新区分局的环评批复。环评批复号为盐环南表复〔2021〕7 号。2022 年

11 月项目开工建设，2023 年 3 月竣工并开始调试。

（三）投资情况

本项目总投资为 2000 万元，其中环保投资 36 万元，占总投资的 1.8%。

（四）验收范围

本次验收内容为江苏盐城未来城加油站的环境保护设施。

二、工程变动情况

验收项目未发生变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

验收项目运营期产生的废水主要为生活污水。

项目排水采用雨、污分流制，屋面雨水经落水管排入室外雨水管道，汇集后排入市政雨水管网；项目员工及来往顾客生活用水经化粪池处理后由站区排放口接管城南污水处理厂深度处理。

（二）废气

验收项目运营过程中产生的废气主要来源于卸油、储存、加油过程中挥发的油气废气、汽车尾气废气。

项目卸油过程采用一次油气回收系统，油罐车在卸油过程中将部分逃逸的气体用导管输送回油罐车里，完成卸油油气回收过程，油罐车内收集的油气可由罐车带回油罐后再经冷凝、吸附等方式回收，加油站一次油气回收系统油气回收率可达 95%；汽车加油过程中，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱逸散于空气中的油气，抽

气回收至储油罐内，加油油气回收效率 95%。未回收的油气和汽车尾气直接无组织排放。

（三）噪声

验收项目噪声源主要为加油机噪声和加油车辆。采取选用低噪声设备、设置减震垫等措施，同时加强加油车辆管理。

（四）固体废弃物

验收项目固体废物主要有：生活垃圾、废油渣及废油泥、废含油抹布和手套。加油站每 3 年对油罐和隔油池进行清洗，委托专业公司进行清理，清理产生的废油渣及废油泥由有资质单位拉运处理处置，不在场地内贮存。项目每两个月进行油罐、设备的检修，每次产生的废含油抹布和手套属于豁免类危险废物，收集后委托环卫部门清运；生活垃圾贮存于垃圾桶中，由环卫部门定期清运。

四、环境保护设施调试效果

（一）生产工况

监测期间，该项目正常运营。

（二）污染物排放情况

①废水

验收项目实行雨污分流。雨水自然排放，进入雨水管道排入附近河流。生活污水经化粪池处理后满足城南污水处理厂处理废水接管标准。

②废气

验收项目加油站区域内无组织非甲烷总烃排放满足《挥发性有机

物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录 A 中的排放限值要求。
运营期来往车辆汽车尾气排放的污染物,加油站边界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041—2021)表 3 中单位边界大气污染物排放监控浓度限值。

③噪声

验收项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类、4 类标准。

④固体废物

项目产生废油渣及废油泥的清除、运输和处置均由有资质公司处理,频率为三年一次,暂未产生;项目每两个月进行油罐、设备的检修,每次产生的废含油抹布和手套属于豁免类危险废物,收集后委托环卫部门清运;生活垃圾贮存于垃圾桶中,由环卫部门定期清运。

五、工程建设对环境的影响

本项目废水、废气、厂界噪声均达标排放,对周边环境产生的影响较小。

六、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》九条不合格情形对照情况见 6-1。

表 6-1 对照情况一览表

序号	暂行办法中不合格情形	是否存在
1	未按环境影响报告书(表)及其审批部门决定要求建成环境保护设施,或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的;	不存在

序号	暂行办法中不合格情形	是否存在
2	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；	不存在
3	环境影响报告书（表）经批准后，改建建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动、建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；	不存在
4	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未修复的；	不存在
5	纳入排污许可管理的建设项目、无证排污或者不按证排污的；	不存在
6	分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目、其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的	不存在
7	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正、尚未改正完成的；	不存在
8	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；	不存在
9	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。	不存在

本项目严格执行了环保“三同时”制度，落实了环评报告要求的污染防治措施。根据现场检查情况、验收监测结果及项目竣工环境保护验收报告，该项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中规定的验收不合格情形。经讨论一致认为：该项目竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

- 1、加强加油车辆管理，减小厂区内污染物对周围环境的影响。
- 2、完善各项环保管理制度，加强污染防护设施的运行维护，定

期检测，确保达标排放。

3、严格按照环评和批复要求处置各类固体废物，确保各类固体废物全部安全处置。

4、做好环保设施安全管理，确保加油站的安全运行。

八、验收人员信息

王中 陈柳
陈建清 李振兴

中国石化销售股份有限公司江苏盐城石油分公司

2023 年 08 月 31 日

中国石化销售股份有限公司江苏盐城未来城加油站

竣工环境保护验收组成员签到表

	姓名	单位	职务	身份证号码	联系电话	签名
组长	李书	中石油盐城分公司		320922196806261518	13921806668	李书
组员	陈书振	中石化未来城加油站	站长	320982199202150429	13851005211	陈书振
	卢书清	盐城市盐都区	教授	32090219610822535	13851082943	卢书清
	李振兴	盐城师范学院	高工	321021197610221492	15962081622	李振兴